



COMUNE DI LATIO

(Provincia di Avellino)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 1 DEL 07.01.2019

**OGGETTO: Lavori di completamento dei lavori di restauro e risanamento conservativo
Palazzo Filangieri. Proroga termine ultimazione lavori.
CIG: 6037101558.**

L'anno 2019, il giorno 07 del mese di gennaio, alle ore 10.30 ed in prosieguo, nella Sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata come per legge.

Presiede l'adunanza il Sindaco, Dott.ssa Maria Teresa Lepore, e sono rispettivamente presenti e/o assenti i seguenti signori:

		Presente	Assente
1	LEPORE MARIA TERESA - Sindaco	X	
2	CARBONE PASQUALE- Vice-Sindaco	X	
3	ERNESTO IOVINE - Assessore	X	

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Armando Orciuoli, incaricato della redazione del verbale.

Il Sindaco, dott.ssa Lepore Maria Teresa, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti a trattare l'argomento indicato in oggetto.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: Lavori di completamento dei lavori di restauro e risanamento conservativo Palazzo Filangieri. Proroga termine ultimazione lavori.
CIG: 6037101558.**

IL VICE SINDACO

Premesso:

- Con Decreto Dirigenziale n.84 del 5/4/2018 l'intervento in oggetto è stato riammesso a finanziamento sul POR 2014/2020 per l'importo di Euro 1.791.756,81 in quanto coerente con i criteri di ammissibilità dell'O.S. 5.3;
- Che in data 21/5/2018 al fine di rendere fruibile e visitabile l'intero piano nobile dell'edificio e della corte interna, così come richiesto dalla Soprintendenza BPAP di Avellino, veniva redatta una perizia di variante successivamente approvata con delibera di G.C. n.58 del 17/7/2018 fissando quale nuovo termine per l'ultimazione dei lavori il 31/12/2018, come da schema di atto di sottomissione allegato alla perizia di variante stessa,

Vista l'istanza presentata dalla ditta appaltatrice HERA RESTAURI srl del 30/11/2018 acquisita al protocollo in data 30/11/2018 col n.6239 tendente ad ottenere una proroga per l'ultimazione dei lavori di mesi tre e cioè fino al 31/3/2019, approvata in calce dal Direttore dei lavori Arch.Alberto Moccia;

Considerato :

-che allo stato attuale i lavori sono in avanzata fase di esecuzione e per l'ultimazione degli stessi restano da eseguire soltanto la posa in opera degli infissi, il completamento e la messa in funzione degli impianti e la pavimentazione della corte interna;

-che l'andamento meteorologico dei mesi invernali potrebbe influire negativamente sulla corretta esecuzione dei lavori da eseguire all'esterno,

Valutata la necessità di autorizzare la proroga della data di ultimazione dei lavori

Visto il Dec. L.vo 267/2000;

Visto il Dec. L.vo n. 50 del 18-04-2016;

TUTTO quanto premesso, visto e considerato

ACQUISITO, sulla presente deliberazione, il parere di regolarità tecnica espressi ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del sopra richiamato T.U.E.L espresso da Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale mentre non necessita per la natura e i contenuti della presente proposta, il parere contabile del responsabile finanziario;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

- 1. di prendere atto** della premessa in quanto parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. di concedere** una proroga alla data di ultimazione dei lavori di mesi tre e di fissare come data ultima il 31/3/2019, in conformità alla richiesta della ditta "HERA RESTAURI srl" al Prot. n° 6239 del 30/11/2018;
- 3. di comunicare** la presente alla Ditta esecutrice e alla Direzione dei lavori, ricordando che l'inosservanza del nuovo termine di cui sopra comporterà a carico della Ditta l'applicazione di una penale come previsto negli atti contrattuali;
- 4. di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000, attesa l'urgenza di provvedere.

Lapio, lì 07.01.2019

IL VICE SINDACO
F.to Avv. Pasquale Carbone

**OGGETTO: Lavori di completamento dei lavori di restauro e risanamento conservativo
Palazzo Filangieri. Proroga termine ultimazione lavori.
CIG: 6037101558.**

Parere di regolarità **TECNICA** espresso dal Responsabile di Area:

Il sottoscritto Responsabile di Area esprime il parere, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione:

FAVOREVOLE

Lapio, lì 07.01.2019

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
TECNICA, TECNICO-MANUTENTIVA E URBANISTICA
F.to Geom. Davide Rosario Modugno**

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA ED ESAMINATA la proposta di deliberazione sopra estesa;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

ACQUISITO, sulla presente deliberazione, il parere di regolarità tecnica espressi ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del sopra richiamato T.U.E.L espresso da Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale mentre non necessita per la natura e i contenuti della presente proposta, il parere contabile del responsabile finanziario;

DELIBERA

1- Di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra estesa avente ad oggetto " Lavori di completamento dei lavori di restauro e risanamento conservativo Palazzo Filangieri. Proroga Termine ultimazione lavori. CIG: 6037101558 ";

2- Di dichiarare, stante l'urgenza di dare attuazione al provvedimento, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134,comma 4 del D.Lgs n.267/2000;

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

F.to dott.ssa Maria Teresa Lepore

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Armando Orciuoli

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna e per 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.) nel sito web istituzionale di questo Comune (albo Pretorio on-line), accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della Legge 18/06/2009, n. 69 e ss.mm. e ii.);

- che contestualmente all'affissione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari (art. 125 D. Lg.s. n. 267/2000).

Dalla Residenza comunale, li 14.01.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Armando Orciuoli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile con espressa e separata votazione (art. 134, c. 4, D. Lgs. 267/2000);
- E' divenuta esecutiva il giorno....., essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000);

Dalla Residenza comunale, 14.01.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Armando Orciuoli

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla Residenza comunale, li 14.01.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Armando Orciuoli

RICEVUTA DA PARTE DEL RESPONSABILE

Copia della presente deliberazione viene ricevuta in data odierna dal/i sottoscritto/i

☐ Responsabile dell'area I^

☐ Responsabile dell'area II^

con onere della relativa procedura attuativa.

Lapio, li 14.01.2019

F. to il responsabile dell'area I^

F. to il responsabile dell'area II